

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 18 D'AGOST DE 2004

Membres assistents:

Sr. Gabriel Coll Barceló
Sr. Miquel Bernat Bosch
Sra. Maria Dolores Matas Cendra
Sr. Jaime Capel Rotger
Sra. Lourdes Noguera Bosch
Sr. Sebastian Coll Jaume
Sr. Antoni Vidal Matas
Sr. Miquel Enseñat Riutort
Sr. Pere Trias Aullí
Sr. Jorge Carrió Frau

A la Vila d'Esporles, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent les vint hores del dia devuit d'agost de dos mil quatre, es reuneix a la Sala d'Actes de la Casa de la Vila, en primera convocatòria, el Ple de la Corporació sota la Presidència del Sr. Batle, Jaume Pou Reynes i amb l'assistència dels Senyors Regidors que es relacionen a l'encapçalament, a l'objecte de celebrar sessió extraordinària i en ella tractar els assumptes inclosos a l'ordre del dia, el qual fou degudament notificat. Assisteix com a Secretària la de la Corporació, Sra. Maria Dolores Sureda Trujillo.

PROPOSTA CAMP DE FUTBOL.- El Sr. Batle dóna lectura a la següent proposta:

PROPOSTA

Després de la Moció, presentada al passat Ple Ordinari del mes de maig, amb quant al conveni entre l'Ajuntament d'Esporles i el Club Esportiu Esporles, per al foment de l'activitat esportiva, pel qual va quedar aprovat aturar de forma cautelar les obres de les instal·lacions esportives de Son Quint.

Immediatament després del ple es varen aturar les obres que se estaven realitzant al camp municipal de Son Quint, per la instal·lació de gespa artificial.

Les actuacions que realitzades per l'equip de Govern, amb referència al Conveni amb al Club Esportiu Esporles varen ésser les següents:

- a) Amb anterioritat a l'aprovació pel Ple i firma del Conveni, se estudiaran les possibilitats de la instal·lació de gespa artificial al Camp Municipal de Son

Quint, amb les empreses que se dediquen a la instal·lació de gespa artificial, així vàrem tenir contactes amb les següents empreses:

Mondo Iberica
Poligras Iberica
Greenflor
Sima Construcciones

Totes, aquestes empreses varen visitar el camp municipal de Son Quint, i totes elles presentaren un estudi i pressupost per poder dur endavant l'instal·lació de gespa.

El pressupost foren el següents:

| | |
|-----------|-------------------|
| Poligras | 431.552,02 euros. |
| Greenflor | 432.239,64 euros. |
| Sima | 440.850,75 euros. |
| Mondo | 464.880,48 euros. |

Una vegada estudiades les propostes, així com les millores, se va optar per la empresa Poligras, ja que la qualitat de la gespa era igual, les millores que ofertava Poligras eren les següents: marcador electrònic, 480 seients per les grades, tancament semiperimental de 2 m d'alçada, 2 porteries de futbol 7, pintar 2 camps de futbol 7, dos banquetes de reserva, acabament de cautxú color verd i tres anys de manteniment sense cost per l'Ajuntament.

b) Una vegada signat el conveni i d'acord amb el punt setè, que diu l'Ajuntament d'Esportles farà el seguiment i control de contractació i execució de les obres, es proposa el Club Esportiu Esportles la contractació amb la firma POLIGRAS, per esser la que mes se adapta al concepte qualitat-preu-millores.

c) No obstant tot lo assenyalat, es detectaren uns errors dintre l'expedient, com pot ésser la garantia que el conveni assenyalava clarament que tenia que ésser de 10 anys, i se havien posat 5 anys, errors que han estat subsanats.

Per tot lo exposat presentam la següent

PROPOSTA

1.- Crear una comissió d'investigació, de la contractació efectuada, que estigui formada per un membre de cada grup que designi, i pugui ser totalment autònoma per reunir-se amb qualsevol empresa, o persones que hagin intervingut amb la contractació

2.- Crear una comissió, pel seguiment de les obres formada per un regidor de cada grup polític.

3.- Autoritzar a seguir les obres contractades amb l'empresa Poligras i que varen ésser aturades de forma cautelar, una vegada signada amb l'empresa la eliminació del benefici industrial (21.758,83 euros), el pagament de l'impost de construcció (7.503,07 euros) i una millora consistent amb el canvi de les canonades d'aigües residuals dels vestuaris per la zona de darrera als banquetes, les obres tenen un cost aproximat de 12.000 euros, això suposa un total de 41.262 euros aproximadament.

El Sr. Miquel Ensenyat digué que el seu vot seria en contra, ja que el motiu fonamental pel qual van rebutjar l'actuació de l'equip de govern respecta d'aquest expedient era : la total falta de transparència en la contractació i amb aquest acord no es soluciona aquest tema.

El Sr. Sebastià Coll digué que el seu grup no votaria en contra, encara que no era el projecte que voldrien i a pesar que les hagues agradat que la contractació s'hagues efectuada millor, entenien que les obres havien arribat a un punt que no podien estar aturades i que una vegada signat amb l'empresa les propostes abans esmentades havien de continuar, per què es pogués utilitzar el camp com calia.

És sotmet a votació la proposta i és aprovada amb el següent resultat:

- Cinc (5) vots a favor, quatre (4) PP i un (1) UM.
- Quatre (4) vots en contra del PAS.PSM.
- Dues (2) abstencions del PSOE.

Un cop examinats els punts assenyalats a l'ordre del dia, essent les vint hores i quinze minuts, el Sr. Batle aixeca la sessió, i per fer-hi constar el que s'hi ha tractat, jo la Secretària en donc fe, i amb el seu Vist-i-Plau estenc la present Acta al lloc i la data assenyalats a l'encapçalament.

Esporles, 18 d'agost de 2004.

El Batle, La Secretària,